

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
APBD TAHUN ANGGARAN 2020
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJDI KOTA BEKASI
BULAN JULI 2020**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI s/d BULAN INI			KET
					DDL	DAK	BANPROV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01.10 2.32.01	Pengadaan Alat Kesehatan	17,666,576,990	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	17,666,576,990	-	-	0	84.10	84,10% alat sudah diterima, sedangkan 13,90% sedang dalam proses pemesanan dan dalam pengiriman,
2	1.02.02.01.10 2.32.23	Building Management	22,936,795,086	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	22,936,795,086	-	-	9,669,541,000	42.16	58.35	- Volume kegiatan 12 bulan, sudah dilaksanakan mulai Januari-Juli 2020. - Realisasi keuangan untuk pembayaran - Realisasi keuangan untuk pembayaran bulan Juni 2020 sedang dalam proses Pencairan. - Dokumen SPJ bulan Juli 2020 sedang dalam proses penyusunan SPJ
3	1.02.02.01.10 2.32.24	Pengadaan Alat Kedokteran	37,414,610,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	37,414,610,000	-	-	4,597,396,960	12.29	76.52	76.52% barang sudah diterima, sedangkan 27.75% sedang dalam proses pengiriman
4	1.02.02.01.10 2.32.25	Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan	10,525,100,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	10,525,100,000	-	-	394,300,505	3.75	74	- Kegiatan pengadaan terbagi menjadi 2 sub: a. Pengadaan e-catalog b. Pengadaan tender - Pengadaan secara e-katalog sedang dalam proses pengiriman barang - Pengadaan secara tender sedang dalam proses

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI s/d BULAN INI			KET
					DDL	DAK	BANPROV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
5	1.02.02.01.10 2.32.26	Pengadaan Meubelair	200,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200,000,000	-	-	193,100,000	96.55	100	Kegiatan sudah 100 %
6	1.02.02.01.10 2.32.27	Pengadaan Interior	200,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200,000,000	-	-	196,707,000	98.35	100	Kegiatan sudah 100 %
7	1.02.02.01.10 2.32.30	Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM	2,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	2,000,000,000	-	-	-	0	4.3	Pengadaan sedang dalam proses pemesanan secara e-katalog
8	1.02.02.02.10 2.35.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	376,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	376,000,000,000	-	-	174,222,650,749	46.34	43.7	Realisasi keuangan lebih besar daripada fisik dikarenakan terdapat pembayaran hutang di tahun 2019
TOTAL JUMLAH			466,943,082,076		449,276,505,086			189,273,696,214	40.53	49.14	

Bekasi,
Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi


dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

Bekasi, 07 Agustus 2020

Nomor : 005/ *4699* /RSUD.Perc
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada,
Yth. Pengelola Kegiatan BLU
di
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Juli Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 12 Agustus 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Juli Tahun Anggaran 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi


dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001

DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Building Management; ✓
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan;
4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Meubelair;
5. Pengelola Kegiatan Pengadaan Interior;
6. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan;
7. Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM;
8. Pengelola Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD).
9. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT);
10. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis:



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Agustus 2020
Jam : 14.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Juli Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Minsik Suhendra	Kubag Perenc	
2.	Dr Made		
3.	Aqus Sumardjono	Kanubag PPRS	✓
4.	Ika Yuliah	Kasie. Penunjang Non Medis	
5.	Dr Maryam Saib	Kanubag Sampun	
6.	Dr Abdul Khatibi, M. Ag	Kesid. Peng. Adm. & Itik	
7.	Erlangga Dwi Cahya	Staff RT	
8.			
9.			
10.			

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid R.
Kota Bekasi

dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.
NIP. 19730618 200312 1 001

STATE OF CALIFORNIA
 COUNTY OF LOS ANGELES
 DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
 DIVISION OF HIGHWAYS

STATEMENT OF WORK

Project No. 100-10000-0000
 Section No. 100-10000-0000-0000
 Item No. 100-10000-0000-0000-0000

Contract No. 100-10000-0000-0000-0000
 Date of Statement of Work: 10/1/2000

ITEM NO.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	PRICE
1	Gravel	1000	cu yd	1.00
2	Asphalt	1000	sq ft	1.00
3	Concrete	1000	cu yd	1.00
4	Reinforcing Steel	1000	lb	1.00
5	Formwork	1000	sq ft	1.00
6	Excavation	1000	cu yd	1.00
7	Backfill	1000	cu yd	1.00
8	Compaction	1000	sq ft	1.00
9	Grading	1000	sq ft	1.00
10	Drainage	1000	sq ft	1.00

STATE OF CALIFORNIA
 DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
 DIVISION OF HIGHWAYS

[Signature]

100-10000-0000-0000-0000
 100-10000-0000-0000-0000

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Rabu/ 12 Agustus 2020
 Tanggal/waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD dr. Chasbull Abdulmadjid Kota Bekasi
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Juli Tahun Anggaran 2020

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
I.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 8 (enam) kegiatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Building Management RSUD. Chasbullah Kota Bekasi, nilai anggaran Rp. 22.936.795.086,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan. 2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, nilai kegiatan Rp.37.414.610.000,00 dengan target output dibagi menjadi : <ol style="list-style-type: none"> c. 93 unit alat kedokteran; g. 10 set alat kedokteran. 3. Kegiatan pengadaan alat kesehatan keperawatan, nilai kegiatan 					

	<p>Rp.10.525.100.000,00 dengan target output 462 unit alat keperawatan, 5 set alat keperawatan, 1 ls linen, 1 unit alat laundry, 1 unit alat CSSD.</p> <p>4. Kegiatan Pengadaan Meubelair, nilai kegiatan Rp. 200.000.000,00, dengan target output 230 unit meubelair.</p> <p>5. Kegiatan Pengadaan Interior, nilai kegiatan Rp.200.000.000,00 dengan target output 800 m2 gordyn di ruang rawat inap.</p> <p>6. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD), nilai kegiatan Rp.376.000.000.000,00 dengan target output 48 jenis pelayanan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p> <p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK), ia kegiatan Rp. 17.666.576.990,00 dengan target output 8 set alat kedokteran, 111 unit alat kedokteran.</p> <p>8. Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM, nilai kegiatan Rp. 2.000.000.000,00 dengan target output 11 unit alat kedokteran, 8 set alat kedokteran.</p>					
II.	Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 8 (delapan) kegiatan tersebut di atas Bulan Juli 2020 adalah sebagai berikut :					
	<p>1. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33%</p> <p>Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.1.896.811.009</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp.3.804.045.000</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management pada bulan Juli 2020 mencapai 58.35%, sesuai dengan target yang ditetapkan.</p>	<p>Realisasi Keuangan pembayaran kegiatan bulan Juni sedang dalam proses permohonan pencairan ke</p>	<p>Tim pengelola segera menyelesaikan laporan SPJ</p>	<p>Tim pengelola segera menyelesaikan dokumen SPJ untuk pencairan bulan Juli 2020</p>	<p>Tim pengelola segera menyelesaikan dokumen SPJ untuk pencairan bulan Juli 2020</p>

		<p>b. Keuangan : Realisasi keuangan pembayaran kegiatan bulan Januari – Mei 2020 sudah 100%.</p>	<p>pemerintah kota Bekasi, dan dokumen SPJ bulan Juli sedang dalam proses penyusunan</p>			
	<p>2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran : a. Target Fisik : 11% Realisasi Fisik : 19.58% b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 4.597.396.960,00</p>	<p>Evaluasi a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar 76.52%. b. Keuangan : Realisasi sampai bulan Juli 2020 sebesar 12,29%.</p>	<p>76.52% barang sudah diterima sedangkan 23,08% sedang dalam proses pengiriman dan SPJ sedang dalam proses permohonan pencairan</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan bulan Juli 2020 , dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan bulan Juli 2020 , dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan bulan Julii 2020 , dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>
	<p>3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan: a. Target Fisik : 15% Realisasi Fisik : 12% b.Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 394.300.505,00</p>	<p>Evaluasi : a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Alat Kesehatan keperawatan sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar 74%. b. Keuangan : Realisasi Keuangan bulan Juli 2020 sebesar Rp.394.300.505,00 atau 3.75%. Analisis : Kegiatan terbagi menjadi 2 sub : a. Pengadaan secara E-Catalog b. Pengadaan lelang/tender</p>	<p>Pengadaan secara e-catalog sedang dalam proses pengiriman barang, sedangkan pengadaan secara tender sedang dalam proses tender ulang dikarena tender sebelumnya gagal tender</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang, dan koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan tender ulang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang, dan koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan tender ulang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang, dan koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan tender ulang</p>
	<p>4. Kegiatan Pengadaan Mebeulair : a. Target Fisik : 0 % Realisasi Fisik : 0%</p>	<p>Evaluasi : a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan</p>	<p>Kegiatan sudah selesai atau</p>			

	<p>b. Target Keuangan : Rp. 200.000.000,00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp. 193.100.000,00</p>	<p>pengadaan Mebeulair pada bulan Mei sudah 100 %</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar 96,55%.</p> <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.45%, Karena efisiensi e-catalog</p>	sudah 100%			
5.	<p>Kegiatan Pengadaan Interior :</p> <p>a.Target Fisik : 0%</p> <p>Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b, Target Keuangan : Rp. 0,00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp.196.707.000,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Interior pada bulan Juni 2020 sudah 100%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar Rp. 196.707.000,00 atau 98.35%.</p> <p>Analisis : Realisasi keaungan terdapat efesiensi anggran sebesar 1.65% karena terdapat efisensi pada saat penawaran harga</p>	Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%			
6.	<p>Kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) :</p> <p>a. Target Fisik : 9,90%</p> <p>Realisasi : 8.54%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.32.342.273.930,00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp.24.831.766.775,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar 43.70%</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan Juli sebesar 46.34%.</p>	<p>- Dokumen SPJ sedang dalam proses</p> <p>- Penyusunan Target pendapat tidak tercapai dikarenakan terdapat penurunan kunjungan pasien sehingga terdapat</p>	<p>- Segera menyelesaikan dokumen SPJ</p> <p>- Meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>- Meningkatkan promosi RS ke masyarakat</p>	<p>- Pengelola kegiatan segera menyelesaikan SPJ</p> <p>- Meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>- Meningkatkan promosi RS ke masyarakat</p>	<p>- Penyusunan SPJ segera di selesaikan</p> <p>- Tim pemasaran mempromosikan RS ke perusahaan swasta dan masyarakat</p>

			beberapa kegiatan belum dilaksanakan dan belum dibayar.			
	<p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 42,5% Realisasi Fisik : 60%</p> <p>b. Target Keuangan : 16.567.250.405,00 Realisasi Keuangan : 0,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi Fisik sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar 84.10%.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Juli 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>84,10 barang sudah diterima sedangkan 16,90 Sedang dalam proses pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang dan koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan pengadaan barang</p>
	<p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM</p> <p>a. Target Fisik : 52.2% Realisasi Fisik : 3 %</p> <p>b. Target Keuangan : Rp 2.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.0,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Juli 2020 yaitu 4,8%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Juli 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>Sedang dalam Proses pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyeda agar segera mengirimkan barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyeda agar segera mengirimkan barang</p>

Bekasi,
Notulis


Suci Marlianti
NIP. 19800320 201001 2 002

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
BULAN AGUSTUS 2020

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI S.D BULAN INI			KET
					DDL	DAK	BANPR OV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan	17.666.576.990,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	0,00	17.666.576.990,00	0,00	0,00	9,71	90,10	90.10% Alat sudah di terima sedangkan 9.90% sedang dalam proses pengiriman
2	1.02.02.01.10	Building Management	22.936.795.086,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	22.936.795.086,00	0,00	0,00	11.565.449.000,00	50,42	66,68	- Volume kegiatan 12 bulan, sudah dilaksakan mulai Januari-Agustus 2020. - Realisasi keuangan triwulan pertamadan kedua untuk pembayaran pekerjaan bulan Januari s.d Juni 2020 sebesar 100%. - Realisasi keuangan untuk pembayaran bulan Juli 2020 sedang dalam proses Pencairan. - Dokumen SPJ bulan Agustus 2020 sedang dalam proses pemeriksaan hasil pekerjaan
3	1.02.02.01.10	Pengadaan Alat Kedokteran	37.414.610.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	37.414.610.000,00	0,00	0,00	6.013.273.071,00	16,07	76,92	76.07% barang sudah diterima, sedangkan 23.93% sedang dalam proses pengiriman
4	1.02.02.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan	10.525.100.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	10.525.100.000,00	0,00	0,00	4.240.267.876,00	40,29	75,60	75.60% alat kedokteran sudah di terima sedangkan 21.58% sedang dalam proses pengiriman dan penyusunan Dokumen SPJ
5	1.02.02.01.10	Pengadaan Meubelair	200.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200.000.000,00	0,00	0,00	193.100.000,00	96,55	100,00	Kegiatan sudah selesai atau 100%
6	1.02.02.01.10	Pengadaan Interior	200.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200.000.000,00	0,00	0,00	196.707.000,00	98,35	100,00	Kegiatan sudah selesai atau 100%
7	1.02.02.01.10	Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM	2.000.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	Pengadaan sedang dalam proses pengiriman dan pemesanan secara e-katalog
8	1.02.02.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium	4.561.517.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	4.561.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	Sedang dalam tahap koordinasi dengan tim PBJ

9	1.02.02.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis	17.389.330.606,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	17.389.330.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	Sedang dalam tahap penyusunan RKA
10	1.02.02.02.10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)		RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	200.761.405.305,00	54,50	47,80	Realisasi keuangan lebih besar daripada fisik dikarenakan terdapat pembayaran hutang di tahun 2019
TOTAL			488.893.929.682,00		95.227.352.692,00	17.666.576.990,00	0,00	222.970.202.252,00	46,80	50,89	

Bekasi,
Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi



dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

Bekasi, 14 September 2020

Nomor : 005/5252 /RSUD.Perc
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan


Kepada,
Yth. Pengelola Kegiatan BLU
di
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Agustus Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 16 September 2020
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi



dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001

Nomor : 005/ /RSUD.Pernc

DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Building Management;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan;
4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Meubelair;
5. Pengelola Kegiatan Pengadaan Interior;
6. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan;
7. Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM;
8. Pengelola Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD).



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu/ 16 September 2020
Jam : 10.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan
Belanja Langsung Urusan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Indri	Umum & Keu.	
2.	Munirah	Kabag Perenc	
3.	Ika Yuliah	Kasie. Penunjt Non Medis	
4.	dr. Abdul Kholik, Au	Lois pengas Health	
5.	Agus Sumardjono	Katubog PPP	
6.		Atk -	
7.	dr. Maryam Saia	Kabag Supra	
8.			
9.			
10.			

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi

dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.
NIP. 19730618 200312 1 001



DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu 18 September 2020
 Jam : 10.00 wib s.d selesai
 Tempat : Ruang Direktur
 Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan
 Belanja Langgung Urusan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2	Munir, M. S.	Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
3	Dr. Yulius	Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
4	Arif, M. S.	Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
5			
6			
7	Arif, M. S.	Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
8			
9			
10			

Direktur
 RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid
 Kota Bekasi

dr. Kurnianto Sidiq, M.A.R.S.
 NIP. 19730618 200312 1 001

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Rabu/ 16 September 2020
 Tanggal/waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD dr. Chasbull Abdulmajjid Kota Bekasi
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Agustus Tahun Anggaran 2020

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmajjid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Building Management RSUD. Chasbullah Kota Bekasi, nilai anggaran Rp. 22.936.795.086,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan. 2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, nilai kegiatan Rp.37.414.610.000,00 dengan target output dibagi menjadi : <ul style="list-style-type: none"> d. 93 unit alat kedokteran; h. 10 set alat kedokteran. 					

<p>3. Kegiatan pengadaan alat kesehatan keperawatan, nilai kegiatan Rp.10.525.100.000,00 dengan target output 462 unit alat keperawatan, 5 set alat keperawatan, 1 ls linen, 1 unit alat laundry, 1 unit alat CSSD.</p> <p>4. Kegiatan Pengadaan Meubelair, nilai kegiatan Rp. 200.000.000,00, dengan target output 230 unit meubelair.</p> <p>5. Kegiatan Pengadaan Interior, nilai kegiatan Rp.200.000.000,00 dengan target output 800 m2 gordyn di ruang rawat inap.</p> <p>6. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD), nilai kegiatan Rp.376.000.000.000,00 dengan target output 48 jenis pelayanan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p> <p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK), ia kegiatan Rp. 17.666.576.990,00 dengan target output 8 set alat kedokteran, 111 unit alat kedokteran.</p> <p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM, nilai kegiatan Rp. 2.000.000.000,00 dengan target output 11 unit alat kedokteran, 8 set alat kedokteran.</p> <p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT), nilai kegiatan Rp. 4.542.200.000,00 dengan target output 260 unit dan 1 paket.</p> <p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tega Medis, nilai kegiatan Rp. 17.389.330.606,00 dengan target output</p>					
---	--	--	--	--	--

	19 unit alat kesehatan, 69.350 pcs BHP, 1.500 botol BHP, 2000 test BHP dan 572 orang tenaga medis dan non medis					
II.	Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 10 (sepuluh) kegiatan tersebut di atas pada Bulan Agustus 2020 adalah sebagai berikut :					
	<p>1. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.1.896.811.010 Realisasi Keuangan : Rp.1.895.908.000</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management pada bulan Agustus 2020 mencapai 66.68%, sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan pembayaran kegiatan bulan Januari - Juni 2020 sudah 100%.</p>	<p>Realisasi Keuangan pembayaran kegiatan bulan Juli sedang dalam proses permohonan pencairan ke pemerintah kota Bekasi, dan dokumen SPJ bulan Agustus 2020 sedang dalam proses pemeriksaan dok.</p>	<p>Tim pengelola segera menyelesaikan pemeriksaan dok. Kegiatan dan proses pencairan</p>	<p>Tim pengelola segera menyelesaikan pemeriksaan dok. kegiatan dan proses pencairan</p>	<p>- Koordinasi dengan bag. Perbendaharaan BPKD untuk proses pencairan bulan Juli 2020. - Segera menyelesaikan pemeriksaan lap. Kegiatan bulan Agustus 2020</p>
	<p>2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran :</p> <p>a. Target Fisik : 11% Realisasi Fisik : 40%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 1.415.876.111,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 76.92%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi sampai bulan Agustus 2020 sebesar 16.07%.</p>	<p>76.92% barang sudah diterima sedangkan 23,08% sedang dalam proses pengiriman dan SPJ sedang dalam proses permohonan pencairan</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan pencairan bulan Agustus 2020 , dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan bulan Agustusi 2020 , dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan bulan Agustus 2020, dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>
	<p>3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan:</p> <p>a. Target Fisik : 5% Realisasi Fisik : 5%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 0</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Alat Kesehatan keperawatan sampai dengan bulan Juli 2020 sebesar 75.60%.</p>	<p>Pengadaan secara e-catalog sedang dalam proses pengiriman barang, sedangkan</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang, dan koordinasi dengan PBJ untuk</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang, dan koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan tender</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang, dan koordinasi dengan PBJ untuk</p>

		<p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan bulan Juli 2020 sebesar Rp.394.300.505,00 atau 3.75%.</p> <p>Analisis : Kegiatan terbagi menjadi 2 sub : a. Pengadaan secara E-Catalog b. Pengadaan lelang/tender</p>	pengadaan secara tender sedang dalam proses tender ulang dikarenakan sebelumnya gagal tender	pelaksanaan tender ulang	ulang	pelaksanaan tender ulang
	4. Kegiatan Pengadaan Mebeulair : a. Target Fisik : 0 % Realisasi Fisik : 0% b. Target Keuangan : Rp. 200.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 193.100.000,00	Evaluasi : a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Mebeulair pada bulan Mei sudah 100 % b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar 96,55%. <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.45%, Karena efisiensi e-catalog</p>	Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%			
	5. Kegiatan Pengadaan Interior : a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 0% b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp.196.707.000,00	Evaluasi : a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Interior pada bulan Juni 2020 sudah 100%. b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar Rp. 196.707.000,00 atau 98.35%. <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.65% karena terdapat efisiensi pada saat penawaran harga</p>	Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%			

	<p>6. Kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) :</p> <p>a. Target Fisik : 10.60% Realisasi : 4.10%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.30.881.265.685,00 Realisasi Keuangan : Rp.26.538.754.556,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 47.80%</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan Agustus sebesar 54.50%.</p> <p>Analisis : Realisasi Keuangan lebih besar dari pada realisasi fisik disebabkan adanya pembayaran hutang di tahun 2019</p>	<p>- Dokumen SPJ sedang dalam proses</p> <p>- Penyusunan Target pendapat tidak tercapai dikarenakan terdapat penurunan kunjungan pasien sehingga beberapa kegiatan belum dilaksanakan dan belum dibayar.</p>	<p>- Segera menyelesaikan dokumen SPJ</p> <p>- Meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>- Meningkatkan promosi RS ke masyarakat</p>	<p>- Pengelola kegiatan segera menyelesaikan SPJ</p> <p>- Meningkatkan kinerja pelayanan</p> <p>- Meningkatkan promosi RS ke masyarakat</p>	<p>- Penyusunan SPJ segera di selesaikan</p> <p>- Tim pemasaran mempromosikan RS ke perusahaan swasta dan masyarakat</p>
	<p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 6.22% Realisasi Fisik : 6%</p> <p>b. Target Keuangan : 1.099.326.585,00 Realisasi Keuangan : 0,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi Fisik sampai dengan bulan Agustus 2020 sebesar 90.10%.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Agustus 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>90.10% barang sudah diterima sedangkan 9.90% Sedang dalam proses pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan segera menyusun dok. SPJ</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang, menyusun SPJ pencairan</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang dan koordinasi dengan PBJ untuk pelaksanaan pengadaan barang. Menyusun SPJ Pencairan</p>
	<p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 12.70 %</p> <p>b. Target Keuangan : Rp 0,00 Realisasi Keuangan : Rp.0,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Agustus 2020 yaitu 17%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat</p>	<p>Sedang dalam Proses pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyeda agar segera mengirimkan barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyeda agar segera mengirimkan barang</p>

		kesehatan pada bulan Agustus 2020 belum ada penyerapan				
	<p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT)</p> <p>a. Target Fisik : 3 Realsasi Fisik : 3</p> <p>b. Target Keuangan :0 Realisasi keuangan : 0</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Agustus 2020 yaitu 3%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Agustus 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>Kegiatan pengadaan alat kesehatan dan renovasi dalam tahap koordinasi dengan tim pejabatan pengadaan untuk proses pemesanan barang dan pelaksanaan renovasi ruang laboratorium</p>	<p>Koordinasi dengan tim pejabat pengadaan untuk pelaksanaan pemesanan barang Dan tentang renovasi ruang laboratorium</p>	<p>Tim pengelola kegiatan mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pengadaan alat secara e-catalog Dan mencari pihak ke 3 untuk renovasi ruang lab</p>	<p>mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pengadaan alat secara e-catalog Dan mencari penyedia untuk renovasi ruang lab</p>
	<p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Barang Habis Pakai dan Insentif Tega Medis</p> <p>a. Target Fisik : 1 Realsasi Fisik : 1.5</p> <p>b. Target Keuangan : 0 Realisasi keuangan :</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Agustus 2020 yaitu 1.5%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Agustus 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>Sedang dalam tahap proses penyusunan DPA</p>	<p>Koordinasi dengan tim asistensi untuk penyelesaian RKA dan DPA</p>	<p>Koordinasi dengan tim asistensi untuk penyelesaian RKA dan DPA</p>	<p>Koordinasi dengan tim asistensi untuk penyelesaian RKA dan DPA</p>

Bekasi,
Notulis


Suci Marlianti
NIP. 19800320 201001 2 002

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
BULAN SEPTEMBER 2020**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI s/d BULAN INI			KET
					DDL	DAK	BANPR OV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	
1	1.02.02.01.102.	Pengadaan Alat Kesehatan	17,666,576,990	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	-	17,666,576,990	-	10,889,862,328	83,91	92.1	92% Alat sudah di terima sedangkan 8% sedang dalam proses pengiriman
2	1.02.02.01.102.	Building Management	22,936,795,086	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	22,936,795,086	-	-	15,343,725,000	66,90	75.01	- Volume kegiatan 12 bulan, sudah dilaksanakan mulai Januari-September 2020. - Realisasi keuangan n bulan Januari s.d Agustus 2020 sebesar 100%. - Dokumen SPJ bulanSeptember 2020 sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim pengelola
3	1.02.02.01.102.	Pengadaan Alat Kedokteran	37,414,610,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	37,414,610,000	-	-	8,154,499,071	21,79	78.42	78% alat kedokteran sudah di terima sedangkan 21.58% sedang dalam proses pengiriman dan penyusunan Dokumen SPJ
	1.02.02.01.102. 32.25	Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan	10525100000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	10,525,100,000	-	-	5,130,127,876	48,74	77.1	77.10% lat kesehatan keperawatan sudah diterima sedangkan 32.90 % sedang dalam proses pengiriman barang
5	1.02.02.01.102.	Pengadaan Meubelair	200,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200,000,000	-	-	193,100,000	96,55	100	Kegiatan sudah selesai atau 100%
6	1.02.02.01.102.	Pengadaan Interior	200,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200,000,000	-	-	196,707,000	98,35	100	Kegiatan sudah selesai atau 100%
7	1.02.02.01.102.	Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM	2,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	2,000,000,000	-	-	635,668,000	31,78	39	Pengadaan alat kesehatan 39% sudah diterima 42% sedang dalam proses pemesanan sedangkan 19% sedang dalam proses pengiriman
8	1.02.02.01.102.	Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCT)	4,542,200,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	4,542,200,000	-	-	-	-	5.00	sedang dalam proses koordinasi dengan pejabat pengadaan
9	1.02.02.01.102.	Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis	17,389,330,606	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	17,389,330,606	-	-	-	-	3.00	- Kegiatan pengadaan terbagi menjadi 2 sub: a. Pengadaan e-catalog b. Pengadaan tender

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI s/d BULAN INI			KET
					DDL	DAK	BANPR OV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	
											Pengadaan secara e-catalog sedang dalam pose pemesanan
											pengadaan secara tender sedang dalam proses tender cepat dan untuk insentif sedang dalam proses koordinasi dengan TAPD
10	1.02.02.01.102.	Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (SILPA DBHCT)	4,265,965	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	4,265,965	-	-	-	-	3.00	Sedang dalam tahap koordinasi dengan tim PBJ
11	1.02.02.02.102.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	376,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	376,000,000,000	0,00	-	221,426,076,308	58,89	53.94	Realisasi keuangan lebih besar daripada fisik dikarenakan terdapat pembayaran hutang di tahun 2019
TOTAL			488,878,878,647		471,212,301,657	17,666,576,990	-	261,969,765,583	53.586	56.389	

Bekasi,
Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi


dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

Bekasi, 10 Oktober 2020

Nomor : 005/5768/RSUD.Perc
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan


Kepada,
Yth. Pengelola Kegiatan BLU
di
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan September Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 13 Oktober 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan September Tahun Anggaran 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi


dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001

DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Building Management;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan;
4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Meubelair;
5. Pengelola Kegiatan Pengadaan Interior;
6. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan;
7. Pengelola Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM;
8. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT);
9. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis;
10. Pengelola Kegiatan Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (SILPA DBHCHT);
11. Pengelola Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD).



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa/ 13 Oktober 2020
Jam : 14.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan
Belanja Langsung Urusan Bulan September Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Indri	Umum & Keu .	
2.	Mimik Lhendri	Kabag Perenc	
3.	Ika Yuliah	Kesib. Penunjang Non Medik	
4.	dr Abdul Kholik, M.M	Kepa penginj dokter	
5.	dr Maryam Said	Kasubag Surve	
6.	Aqur. Sumardjano	Kasubag PPA	✓
7.		ATK .	
8.			
9.			
10.			

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi

dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.
MIP. 19730618 200312 1 001

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Selasa/ 13 Oktober 2020
 Tanggal/waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD dr. Chasbull Abdulmadjid Kota Bekasi
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan September Tahun Anggaran 2020

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 10 (Sepuluh) kegiatan, terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Building Management RSUD. Chasbullah Kota Bekasi, nilai anggaran Rp. 22.936.795.086,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan. 2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, nilai kegiatan Rp.37.414.610.000,00 dengan target output dibagi menjadi : <ol style="list-style-type: none"> e. 93 unit alat kedokteran; i. 10 set alat kedokteran. 3. Kegiatan pengadaan alat kesehatan keperawatan, nilai kegiatan 	Pada bulan September terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan				

	<p>Rp.10.525.100.000,00 dengan target output 462 unit alat keperawatan, 5 set alat keperawatan, 1 ls linen, 1 unit alat laundry, 1 unit alat CSSD.</p> <p>4. Kegiatan Pengadaan Meubelair, nilai kegiatan Rp. 200.000.000,00, dengan target output 230 unit meubelair.</p> <p>5. Kegiatan Pengadaan Interior, nilai kegiatan Rp.200.000.000,00 dengan target output 800 m2 gordyn di ruang rawat inap.</p> <p>6. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD), nilai kegiatan Rp.376.000.000.000,00 dengan target output 48 jenis pelayanan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p> <p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK), ia kegiatan Rp. 17.666.576.990,00 dengan target output 8 set alat kedokteran, 111 unit alat kedokteran.</p> <p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM, nilai kegiatan Rp. 2.000.000.000,00 dengan target output 11 unit alat kedokteran, 8 set alat kedokteran.</p> <p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT), nilai kegiatan Rp. 4.542.200.000,00 dengan target output 260 unit dan 1 paket.</p> <p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tega Medis, nilai kegiatan Rp. 17.389.330.606,00 dengan target output 19 unit alat kesehatan, 69.350 pcs BHP, 1.500 botol BHP, 2000 test BHP dan 572</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	otang tenaga medis dan non medis. 11.Kegiatan Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (DBHCHT SILPA), nilai kegiatan Rp. 4.265.965,00 dengan target output 11 unit					
II.	Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 11 (sebelas) kegiatan tersebut di atas pada Bulan September 2020 adalah sebagai berikut :					
	<p>1. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.1.896.811.009 Realisasi Keuangan : Rp.3.778.276.000</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management pada bulan September 2020 mencapai 75.01%, sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan pembayaran kegiatan bulan Januari - Agustus 2020 sudah 100% atau Rp.15.343.725.000,00, sedangkan pencairan bulan September sedang dalam proses penyusunan Dok.</p>	<p>Realisasi Keuanga pembayaran kegiatan bulan September 2020 sedang pemeriksaan dokumen pelaporan kegiatan</p>	<p>Tim pengelola segera menyelesaikan pemeriksaan dok. Kegiatan dan memproses penyusunan dokumen SPJ</p>	<p>Tim pengelola segera menyelesaikan pemeriksaan dok. kegiatan dan proses pencairan dan menyusun dok. SPJ</p>	<p>- Segera menyelesaikan pemeriksaan lap. Kegiatan bulan September 2020</p> <p>- Penyusunan dok. SPJ</p>
	<p>2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran :</p> <p>a. Target Fisik : 5% Realisasi Fisik : 1.5%</p> <p>b. Target Keuangan: Rp.37.414.610.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.2.141.226.000,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran sampai dengan bulan September 2020 sebesar 78.42%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi sampai bulan September 2020 sebesar Rp. 8.154.499.071,00 atau 21.79%.</p>	<p>78.42% barang sudah diterima sedangkan 21.58% sedang dalam proses pengiriman dan SPJ sedang dalam proses permohonan pencairan</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan pencairan, dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan pencairan dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan Pencairan dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>

	<p>3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan:</p> <p>a. Target Fisik : 2% Realisasi Fisik : 1.5%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 730.000.000,00 Realisasi Keuangan Rp. 889.860.000</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Alat Kesehatan keperawatan sampai dengan bulan September 2020 sebesar 77.10%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan bulan September 2020 sebesar Rp.5.130.127.876,00 atau 48.74%.</p> <p>Analisis : Kegiatan terbagi menjadi 2 sub :</p> <p>c. Pengadaan secara E-Catalog</p> <p>d. Pengadaan lelang/tender</p>	<p>77.10 % barang sudah diterima sedangkan 22, 90% sedang dalam proses pengiriman</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ</p>
	<p>4. Kegiatan Pengadaan Mebeulair :</p> <p>a. Target Fisik : 0 % Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 200.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 193.100.000,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Mebeulair pada bulan Mei sudah 100 %</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar 96,55%.</p> <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.45%, Karena efisiensi e-catalog</p>	<p>Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%</p>			
	<p>5. Kegiatan Pengadaan Interior :</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp.196.707.000,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Interior pada bulan Juni 2020 sudah 100%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar</p>	<p>Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%</p>			

		<p>Rp. 196.707.000,00 atau 98.35%.</p> <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.65% karena terdapat efisiensi pada saat penawaran harga</p>				
	<p>6. Kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) :</p> <p>a. Target Fisik : 10.80% Realisasi : 6.14%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.33.867.952.465,00 Realisasi Keuangan : Rp.20.664.671.003,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan September 2020 sebesar 53.94%</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan September sebesar Rp. 221.426.076.308,00 atau 58.89%.</p> <p>Analisis : Realisasi Keuangan lebih besar dari pada realisasi fisik disebabkan adanya pembayaran hutang di tahun 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SPJ sedang dalam proses Penyusunan - Target pendapat tidak tercapai dikarenakan terdapat penurunan kunjungan pasien sehingga kegiatan belum dilaksanakan dan belum dibayar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Segera menyelesaikan dokumen SPJ - Meningkatkan kinerja pelayanan - Meningkatkan promosi RS ke masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan segera menyelesaikan SPJ - Meningkatkan kinerja pelayanan - Meningkatkan promosi RS ke masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SPJ segera di selesaikan - Tim pemasaran mempromosikan RS ke perusahaan swasta dan masyarakat
	<p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 2%</p> <p>b. Target Keuangan : 0,00 Realisasi Keuangan : 10.889.862.328,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi Fisik sampai dengan bulan September 2020 sebesar 92.10%.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan sampai dengan bulan</p>	<p>92.10% barang sudah diterima sedangkan 7.90% Sedang dalam proses pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan segera menyusun dok. SPJ</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang, menyusun SPJ pencairan</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang Menyusun SPJ Pencairan</p>

		September 2020 sebesar Rp. 10.889.862.328,00 atau 83.91%				
	<p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 22 %</p> <p>b. Target Keuangan : Rp 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 635.668.000,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan September 2020 yaitu 39%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan samapi dengan bulan September 2020 sebesar Rp. 635.668.000,00 atau 31.78%</p>	<p>39% barang sudah diterima sedangkan 61% sedang dalam Proses pengiriman barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera mengirimkan barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyeda agar segera mengirimkan barang</p>	<p>Koordinasi dengan pihak penyeda agar segera mengirimkan barang</p>
	<p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT)</p> <p>a. Target Fisik : 10 Realsasi Fisik : 2</p> <p>b. Target Keuangan :0 Realisasi keuangan : 0</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan September 2020 yaitu 5%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan September 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>Kegiatan pengadaan alat kesehatan dan renovasi dalam tahap koordinasi dengan tim pejabatan pengadaan untuk proses pemesanan barang dan pelaksanaan renovasi ruang laboratorium</p>	<p>Koordinasi dengan tim pejabat pengadaan untuk pelaksanaan pemesanan barang Dan tentang renovasi ruang laboratorium</p>	<p>Tim pengelola kegiatan mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pengadaan alat secara e-catalog Dan mencari pihak ke 3 untuk renovasi ruang lab</p>	<p>mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pengadaan alat secara e-catalog Dan mencari penyedia untuk renovasi ruang lab</p>
	<p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Barang Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis</p> <p>a. Target Fisik : 10 Realsasi Fisik : 1.5</p> <p>b. Target Keuangan : 0 Realisasi keuangan :0</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan September 2020 yaitu 3%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan September 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>Sedang dalam tahap proses koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan barang</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi untuk proses pemesanan barang dan koordinasi dengan TAPD untuk insentif tenaga medis</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi untuk proses pemesanan barang dan koordinasi dengan TAPD untuk insentif tenaga medis</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi untuk proses pemesanan barang dan koordinasi dengan TAPD untuk insentif tenaga medis</p>

	<p>11. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (SILPA DBHCHT)</p> <p>a. Target Fisik : 5 Realsasi Fisik : 2</p> <p>b. Target Keuangan : 0 Realisasi keuangan :0</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan September 2020 yaitu 3%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan September 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>Sedang dalam tahap proses koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan alat kesehatan</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan alat kesehatan</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan alat kesehatan</p>
--	--	---	--	---	---	---

Bekasi,
Notulis


Suci Marlianti
NIP. 19800320 201001 2 002

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
BULAN OKTOBER 2020**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI S/D BULAN INI			KET
					DDL	DAK	BANP ROV	NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01.1 02.32.01	Pengadaan Alat Kesehatan	17.666.576.990,00	RSUD dr. Chasbullah	0,00	17.666.576.990,00	0,00	14.824.121.530,00	93,39	100,00	kegiatan sudah selesai
2	1.02.02.01.1 02.32.23	Building Management	22.936.795.086,00	RSUD dr. Chasbullah	22.936.795.086,00	0,00	0,00	17.232.037.000,00	75,13	83,34	- Volume kegiatan 12 bulan, sudah dilaksanakan mulai Januari - Oktober 2020. - Realisasi keuangan n bulan Januari s.d September 2020 sebesar 100%. - Dokumen SPJ bulan Oktober 2020 sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim pengelola
3	1.02.02.01.1 02.32.24	Pengadaan Alat Kedokteran	37.414.610.000,00	RSUD dr. Chasbullah	37.414.610.000,00	0,00	0,00	14.306.631.298,00	63,06	90,00	90% alat kedokteran sudah di terima sedangkan 10% sedang dalam proses pemesanan dan Dokumen SPJ sedam dala proses pencairan
4	1.02.02.01.1 02.32.25	Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan	10.525.100.000,00	RSUD dr. Chasbullah	10.525.100.000,00	0,00	0,00	5.138.236.876,00	64,69	89,10	89.10% alat kesehatan keperawatan sudah diterima sedangkan 10.90% sedang dalam proses pengiriman barang
5	1.02.02.01.1 02.32.26	Pengadaan Meubelair	200.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah	200.000.000,00	0,00	0,00	193.100.000,00	96,55	100,00	kegiatan sudah selesai
6	1.02.02.01.1 02.32.27	Pengadaan Interior	200.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah	200.000.000,00	0,00	0,00	196.707.000,00	98,35	100,00	kegiatan sudah selesai
7	1.02.02.01.1 02.32.30	Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM	2.000.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah	2.000.000.000,00	0,00	0,00	1.953.952.756,00	97,70	100,00	kegiatan sudah selesai
8	1.02.02.01.1 02.32.38	Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCT)	4.542.200.000,00	RSUD dr. Chasbullah	4.542.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	Pengadaan alat kesehatan 55% sudah diterima sedangkan 45% dalam proses pengiriman
9	1.02.02.01.1 02.32.230	Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis	17.389.330.606,00	RSUD dr. Chasbullah	17.389.330.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	Sedang dalam proses koordinasi dengan tim pengadaan barang untuk proses pemesanan dan dalam tahap koordinasi dengan TAPD untuk anggaran insentif tenaga medis

10	1.02.02.01.1 02.32.231	Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (SILPA DBHCT)	4.265.965,00	RSUD dr. Chasbullah	4.265.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	sedang dalam proses pemesanan
11	1.02.02.01.1 02.32.232	Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan	25.000.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	sedang dalam proses permohonan ke KAUPBJ
12	1.02.02.01.1 02.32.233	Pengadaan Alat Kesehatan	25.000.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah	25.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	sedang dalam proses permohonan ke KAUPBJ
13	1.02.02.02.1 02.35.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	376.000.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah	0,00	0,00	0,00	244.816.963.670,00	68,64	60,26	Realisasi keuangan lebih besar daripada fisik dikarenakan terdapat pembayaran hutang di tahun 2019.
TOTAL			538.878.878.647,00		145.212.301.657,00	17.666.576.990,00	0,00	298.661.750.130,00	60,23	58,08	

Bekasi,
Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi


dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
B E K A S I

Bekasi, 13 November 2020

Nomor : 005/6148 /RSUD.Perc
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada,
Yth. Pengelola Kegiatan BLU
di
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Oktober Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 17 November 2020
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi



dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001

DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Building Management;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan;
4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Meubelair;
5. Pengelola Kegiatan Pengadaan Interior;
6. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan;
7. Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM;
8. Pengelola Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD).
9. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT);
10. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis:
11. Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (SILPA DBHCHT);
12. Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan;
Pengadaan Alat Kesehatan



PEMERINTAH KOTA BEKASI

RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid

Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa/ 17 November 2020
Jam : 14.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan
Belanja Langsung Urusan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Ino'i	Umum & Keu	
2.	Mimik Suhendri	Kabag Humas	
3.	Dr. Maryam Said	Kasubag Sunproy	
4.	Dr. Bambang Khasbi	Umum & Keu	
5.			
6.			
7.	Handian Gangga W.A	Staf Sunproy	
8.	Suci	Pelaksana	
9.			
10.			

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi

dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.
NIP. 19730618 200312 1 001

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Selasa/ 17 November 2020
 Tanggal/waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Oktober Tahun Anggaran 2020

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmadjid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 13 (Tiga belas) kegiatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Building Management RSUD. Chasbullah Kota Bekasi, nilai anggaran Rp. 22.936.795.086,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan. 2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, nilai kegiatan Rp.37.414.610.000,00 dengan target output dibagi menjadi : <ol style="list-style-type: none"> a. 93 unit alat kedokteran; b. 10 set alat kedokteran. 3. Kegiatan pengadaan alat kesehatan keperawatan, nilai kegiatan 	<p>Pada bulan September terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan</p>				

	<p>Rp.10.525.100.000,00 dengan target output 462 unit alat keperawatan, 5 set alat keperawatan, 1 ls linen, 1 unit alat laundry, 1 unit alat CSSD.</p> <p>4. Kegiatan Pengadaan Meubelair, nilai kegiatan Rp. 200.000.000,00, dengan target output 230 unit meubelair.</p> <p>5. Kegiatan Pengadaan Interior, nilai kegiatan Rp.200.000.000,00 dengan target output 800 m2 gordyn di ruang rawat inap.</p> <p>6. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD), nilai kegiatan Rp.376.000.000.000,00 dengan target output 48 jenis pelayanan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p> <p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK), ia kegiatan Rp. 17.666.576.990,00 dengan target output 8 set alat kedokteran, 111 unit alat kedokteran.</p> <p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM, nilai kegiatan Rp. 2.000.000.000,00 dengan target output 11 unit alat kedokteran, 8 set alat kedokteran.</p> <p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT), nilai kegiatan Rp. 4.542.200.000,00 dengan target output 260 unit dan 1 paket.</p> <p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tega Medis, nilai kegiatan Rp. 17.389.330.606,00 dengan target output 19 unit alat kesehatan, 69.350 pcs BHP, 1.500 botol BHP, 2000 test BHP dan 572</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>otang tenaga medis dan non medis.</p> <p>11. Kegiatan Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (DBHCHT SILPA), nilai kegiatan Rp. 4.265.965,00 dengan target output 11 Unit.</p> <p>12. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Nilai Kegiatan Rp 25.000.000.000,00 dengan target output 293 unit,.</p> <p>13. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan, nilai kegiatan Rp25.000.000.000,00 dengan target output 19 unit dan 1 paket</p>					
II.	Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 13 (Tiga belas) kegiatan tersebut di atas pada Bulan Oktober 2020 adalah sebagai berikut :					
	<p>1. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.1.896.811.010 Realisasi Keuangan : Rp1.888.312.000</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management sampai dengan bulan Oktober 2020 mencapai 83.34%, sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan pembayaran kegiatan bulan Januari - September 2020 sebesar Rp.17.232.037.000,00, sedangkan pencairan bulan Oktober sedang dalam proses penyusunan Dokumen SPJ.</p>	<p>Realisasi Keuangan pembayaran kegiatan bulan Oktober 2020 sedang proses penyusunan dan pemeriksaan oleh tim PPHP</p>	<p>Koordinasi dengan Tim PPHP segera menyelesaikan pemeriksaan dok. Kegiatan dan tim pengelola kegiatan memproses penyusunan dokumen SPJ</p>	<p>Koordinasi dengan Tim pengelola segera menyelesaikan pemeriksaan dok. kegiatan dan proses pencairan dan menyusun dok. SPJ</p>	<p>- Koordinasi dengan PPHP untuk pemeriksaan lap. Kegiatan bulan Oktober 2020</p> <p>- Penyusunan dok. SPJ Kegiatan</p>
	<p>2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran :</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 11.58%</p> <p>b. Target Keuangan: Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp.6.152.132.227</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar 90%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi sampai bulan Oktober</p>	<p>90% barang sudah diterima sedang 10% sedang dalam proses pengiriman dan SPJ sedang dalam proses</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan pencairan, dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan pencairan dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>	<p>-Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan Pencairan</p> <p>-Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman</p>

		2020 Rp.8.154.499.071,00 21.79%.	sebesar atau	permohonan pencairan	pengiriman barang		barang
	<p>3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan:</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 12%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 8.109.000,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Alat Kesehatan keperawatan sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar 89.10%.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan bulan September 2020 sebesar Rp.5.138.236.876,00 atau 64.69%.</p> <p>Analisis : Kegiatan terbagi menjadi 2 sub : a. Pengadaan secara E-Catalog b. Pengadaan lelang/tender</p>		89.10 % barang sudah diterima sedangkan 20, 90% sedang dalam proses pengiriman	Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ	Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ	Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ
	<p>4. Kegiatan Pengadaan Mebeulair :</p> <p>a. Target Fisik : 0 % Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.200.000.000,00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp.193.100.000,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Mebeulair pada bulan Mei sudah 100 %</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar 96,55%.</p> <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.45%, Karena efisiensi e-catalog</p>		Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%			
	<p>5. Kegiatan Pengadaan Interior :</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan :</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Interior pada bulan Juni 2020 sudah 100%.</p>		Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%			

	Rp.196.707.000,00	<p>b. Keuangan :</p> <p>Realisasi Keuangan sebesar Rp. 196.707.000,00 atau 98.35%.</p> <p>Analisis :</p> <p>Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.65% karena terdapat efisiensi pada saat penawaran harga</p>				
	<p>6. Kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) :</p> <p>a. Target Fisik : 10.40% Realisasi : 6.14%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.32.772.376.168,00 Realisasi Keuangan : Rp.23.390.887.362</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar 60.26%</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp. 224.816.963.670,00 atau 68.64%.</p> <p>Analisis :</p> <p>Realisasi Keuangan lebih besar dari pada realisasi fisik disebabkan adanya pembayaran hutang di tahun 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SPJ sedang dalam proses Penyusunan - Target pendapat tidak tercapai dikarenakan terdapat penurunan kunjungan pasien sehingga terdapat beberapa kegiatan belum dilaksanakan dan belum dibayar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Segera menyelesaikan dokumen SPJ - Meningkatkan kinerja pelayanan - Meningkatkan promosi RS ke masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan segera menyelesaikan SPJ - Meningkatkan kinerja pelayanan - Meningkatkan promosi RS ke masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan SPJ segera di selesaikan - Tim pemasaran mempromosikan RS ke perusahaan swasta dan masyarakat
	<p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 7.90%</p> <p>b. Target Keuangan : 0,00 Realisasi Keuangan : 3.934.259.202</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi Fisik pada bulan Oktober 2020 sudah 100%.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan sampai dengan bulan Oktober 2020 Baru Rp. 14.824.121.530,00 atau 93.39%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengiriman barang sudah 100% - Beberapa dokumen SPJ sedang dalam proses penyusunan 	<p>Tim Pengelola segera menyelesaikan penyusunan dok. SPJ</p>	<p>Tim Pengelola segera menyelesaikan penyusunan dok. SPJ</p>	<p>Tim Pengelola segera menyelesaikan penyusunan dok. SPJ</p>

	<p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 61%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 1.318.284.756,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi fisik sudah 100% pada bulan Oktober 2020.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 1.953.952.756,00 97.70%</p>	<p>Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%, sedangkan realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.30%, Karena efisiensi e-catalog</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT)</p> <p>a. Target Fisik : 25% Realsasi Fisik : 50%</p> <p>b. Target Keuangan : 2.314.477.700,00 Realisasi keuangan : 0</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu 55%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Oktober 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>55% barang sudah di terima, sedangkan 45% sedang dalam proses pengiriman</p>	<p>Koordinasi dengan tim pihak penyedia agar segera mengirimkan barang</p>	<p>Koordinasi dengan tim pihak penyedia agar segera mengirimkan barang</p>	<p>Koordinasi dengan tim pihak penyedia agar segera mengirimkan barang</p>
	<p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Barang Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis</p> <p>a. Target Fisik : 25% Realsasi Fisik : 1.5%</p> <p>b. Target Keuangan : 4.088.500.000,00 Realisasi keuangan :0,00</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu 4%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Oktober 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>Sedang dalam tahap proses koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan barang dan koordinasi dengan TAPD tentang pemebrian insentif untuk tenaga medis</p>	<p>koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan barang dan koordinasi dengan TAPD tentang pemebrian insentif untuk tenaga medis</p>	<p>koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan barang dan koordinasi dengan TAPD tentang pemebrian insentif untuk tenaga medis</p>	<p>koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan barang dan koordinasi dengan TAPD tentang pemebrian insentif untuk tenaga medis</p>
	<p>11. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (SILPA DBHCHT)</p> <p>a. Target Fisik : 15% Realsasi Fisik : 10%</p> <p>b. Target Keuangan : 0</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu 3%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk</p>	<p>Sedang dalam tahap proses koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan alat kesehatan</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan alat kesehatan</p>	<p>Koordinasi dengan PBJ Kota Bekasi terkait pengadaan alat kesehatan</p>

	Realisasi keuangan :0	kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Oktober 2020 belum ada penyerapan				
	<p>12. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan</p> <p>a. Target Fisik : 2% Realisasi Fisik : 2%</p> <p>b. Target Keuangan Realisasi Keuangan : 0,00</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik bulan Oktober 2020 yaitu 2%.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Oktober 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>- Kegiatan pengadaan alat kesehatan baru muncul pada anggaran perubahan;</p> <p>- Kegiatan sedang dalam proses penginputan RUP</p>	<p>- PPK segera menyelesaikan penginputan RUP di sisitem SPSE</p> <p>- Koordinasi dengan Pejabat Pengelola untuk proses pemesanan</p>	<p>- PPK segera menyelesaikan penginputan RUP di sisitem SPSE</p> <p>- Koordinasi dengan Pejabat Pengelola untuk proses pemesanan</p>	<p>- PPK segera menyelesaikan penginputan RUP di sisitem SPSE</p> <p>- Koordinasi dengan Pejabat Pengelola untuk proses pemesanan</p>
	<p>13. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan</p> <p>a. Target Fisik : 2% Realisasi Fisik : 2%</p> <p>b. Target Keuangan : Realisasi Keuangan : 0,00</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu 2%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Oktober 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>- Kegiatan pengadaan alat kesehatan baru muncul pada anggaran perubahan;</p> <p>- Kegiatan sedang dalam proses penginputan RUP</p>	<p>- PPK segera menyelesaikan penginputan RUP di sisitem SPSE</p> <p>- Koordinasi dengan Pejabat Pengelola untuk proses pemesanan</p>	<p>- PPK segera menyelesaikan penginputan RUP di sisitem SPSE</p> <p>- Koordinasi dengan Pejabat Pengelola untuk proses pemesanan</p>	<p>- PPK segera menyelesaikan penginputan RUP di sisitem SPSE</p> <p>- Koordinasi dengan Pejabat Pengelola untuk proses pemesanan</p>

Bekasi,
Notulis


Suci Marlianti
NIP. 19800320 201001 2 002

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
APBD TAHUN ANGGARAN 2020
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
BULAN NOPEMBER 2020**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BANPR OV	S/D bln ini			
								NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.01. 102.32.01	Pengadaan Alat Kesehatan	17.666.576.990,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	0,00	17.666.576.990,00	0,00	17.286.811.695,00	97,85	100,00	kegiatan sudah selesai
2	1.02.02.01. 102.32.23	Building Management	22.936.795.086,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	22.936.795.086,00	0,00	0,00	19.121.236.000,00	83,36	91,67	- Volume kegiatan 12 bulan, sudah dilaksanakan mulai Januari - November 2020. - Realisasi keuangan n bulan Januari s.d oktober 2020 sebesar 100%. - Dokumen SPJ bulan November 2020 sedang dalam proses Penyusunan
3	1.02.02.01. 102.32.24	Pengadaan Alat Kedokteran	37.414.610.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	37.414.610.000,00	0,00	0,00	23.595.274.187,00	63,06	95,20	95.20% alat kedokteran sudah di terima sedangkan 45.80% sedang dalam proses pemesanan dan Dokumen SPJ sedang dalam proses pencairan
4	1.02.02.01. 102.32.25	Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan	10.525.100.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	10.525.100.000,00	0,00	0,00	6.808.476.385,00	64,69	95,48	89.10% alat kesehatan keperawatan sudah diterima sedangkan 10.90% sedang dalam proses pengiriman barang
5	1.02.02.01. 102.32.26	Pengadaan Meubelair	200.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200.000.000,00	0,00	0,00	193.100.000,00	96,55	100,00	kegiatan sudah selesai
6	1.02.02.01. 102.32.27	Pengadaan Interior	200.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200.000.000,00	0,00	0,00	196.707.000,00	98,35	100,00	kegiatan sudah selesai
7	1.02.02.01. 102.32.30	Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM	2.000.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	2.000.000.000,00	0,00	0,00	1.953.952.756,00	97,70	100,00	kegiatan sudah selesai
8	1.02.02.01. 102.32.38	Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCT)	4.542.200.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	4.542.200.000,00	0,00	0,00	0,00	16,82	100,00	kegiatan sudah selesai
9	1.02.02.01. 102.32.230	Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis	17.389.330.606,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	17.389.330.606,00	0,00	0,00	3.623.378.000,00	26,72	52,50	52.50% barang sudah diterma sedangkan 47.50% pengadaan alat dalam proses pengiriman
10	1.02.02.01. 102.32.231	Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (SILPA DBHCT)	4.265.965,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	4.265.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	kegiatan sudah selesai

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BANPR OV	S/D bln ini			
								NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
11	1.02.02.01. 102.32.232	Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan	25,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	25,000,000,000	-	-	-	0.00	52.60	52.60% alat sudah diterima sedangkan 47.40% sedalam dalam proses pengiriman barang
12	1.02.02.01. 102.32.233	Pengadaan Alat Kesehatan	25,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	25,000,000,000	-	-	-	0.00	68.00	68% alat sudah diterima sedangkan 32% sedalam dalam proses pemesanan
13	1.02.02.02. 102.35.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	376,000,000,000	RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	376,000,000,000	-	-	277,452,382,997	73.79	66.52	Realisasi keuangan lebih besar daripada fisik dikarenakan terdapat pembayaran hutang di tahun 2019.
TOTAL			538,878,878,647		521,212,301,657	17,666,576,990		350,231,319,020	64.99	70.65	

Bekasi,
Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi



dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

Bekasi, 10 Desember 2020

Nomor : 005/ 6784 /RSUD.Perc
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada,
Yth. Pengelola Kegiatan BLU
di
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan November Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 16 Desember 2020
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan November Tahun Anggaran 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi



dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001

DAFTAR UNDANGAN









1. Pengelola Kegiatan Building Management;
2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran ;
3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan;
4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Meubelair;
5. Pengelola Kegiatan Pengadaan Interior;
6. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan;
7. Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM;
8. Pengelola Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD).
9. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT);
10. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis:
11. Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (SILPA DBHCHT);
12. Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan;
13. Pengadaan Alat Kesehatan




PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu/ 16 Desember 2020
Jam : 14.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan
Belanja Langsung Urusan Bulan November Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	MIMIK Suhendra	Kabag Perenc.	
2.	Inori	Umum & Keu	
3.			
4.	Sri	Pelaksana	
5.	Dr Maryam Said	Kasubg Sunproy	
6.	dr Abdul Chasbullah, M.M	Uori peninjauan	
7.	Ika Juliah	Kec Peng Non Medid	
8.	Handian Gangga W.A	Staf Sunproy	
9.			
10.	Dita Nur Feb	Staf	

4
Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi


dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.
NIP. 19730618 200312 1 001

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Rabu/ 16 Desember 2020
 Tanggal/waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD dr. Chasbull Abdulmajjid Kota Bekasi
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan November Tahun Anggaran 2020

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmajjid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 13 (Tiga belas) kegiatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Building Management RSUD. Chasbullah Kota Bekasi, nilai anggaran Rp. 22.936.795.086,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan. 2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, nilai kegiatan Rp.37.414.610.000,00 dengan target output dibagi menjadi : <ol style="list-style-type: none"> c. 93 unit alat kedokteran; d. 10 set alat kedokteran. 3. Kegiatan pengadaan alat kesehatan keperawatan, nilai kegiatan 					

	<p>Rp.10.525.100.000,00 dengan target output 462 unit alat keperawatan, 5 set alat keperawatan, 1 ls linen, 1 unit alat laundry, 1 unit alat CSSD.</p> <p>4. Kegiatan Pengadaan Meubelair, nilai kegiatan Rp. 200.000.000,00, dengan target output 230 unit meubelair.</p> <p>5. Kegiatan Pengadaan Interior, nilai kegiatan Rp.200.000.000,00 dengan target output 800 m2 gordyn di ruang rawat inap.</p> <p>6. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD), nilai kegiatan Rp.376.000.000.000,00 dengan target output 48 jenis pelayanan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).</p> <p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK), ia kegiatan Rp. 17.666.576.990,00 dengan target output 8 set alat kedokteran, 111 unit alat kedokteran.</p> <p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM, nilai kegiatan Rp. 2.000.000.000,00 dengan target output 11 unit alat kedokteran, 8 set alat kedokteran.</p> <p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT), nilai kegiatan Rp. 4.542.200.000,00 dengan target output 260 unit dan 1 paket.</p> <p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tega Medis, nilai kegiatan Rp. 17.389.330.606,00 dengan target output 19 unit alat kesehatan, 69.350 pcs BHP, 1.500 botol BHP, 2000 test BHP dan 572</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>otang tenaga medis dan non medis.</p> <p>11. Kegiatan Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (DBHCHT SILPA), nilai kegiatan Rp. 4.265.965,00 dengan target output 11 Unit.</p> <p>12. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Nilai Kegiatan Rp 25.000.000.000,00 dengan target output 293 unit.</p> <p>13. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan, nilai kegiatan Rp25.000.000.000,00 dengan target output 19 unit dan 1 paket</p>					
II.	Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 13 (Tiga belas) kegiatan tersebut di atas pada Bulan November 2020 adalah sebagai berikut :					
	<p>1. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33% Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.1.896.811.009 Realisasi Keuangan : Rp1.888.199.000</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Building Management sampai dengan bulan November 2020 mencapai 91.67%, sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan : Realisasi keuangan pembayaran kegiatan bulan Januari - Oktober 2020 sebesar Rp.19.121.236.000,00, sedangkan pencairan bulan November sedang dalam proses penyusunan Dokumen SPJ.</p>	<p>Realisasi Keuangan pembayaran kegiatan bulan November 2020 sedang proses pemeriksaan oleh tim PPHP</p>	<p>Koordinasi dengan Tim PPHP segera menyelesaikan pemeriksaan dok. Kegiatan dan tim pengelola kegiatan memproses penyusunan dokumen SPJ</p>	<p>Koordinasi dengan Tim PPHP pemeriksaan dok. kegiatan dan proses pencairan dan menyusun dok. SPJ</p>	<p>- Koordinasi dengan PPHP untuk pemeriksaan lap. Kegiatan bulan November 2020</p> <p>- Penyusunan dok. SPJ Kegiatan</p>
	<p>2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran :</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 5.20%</p> <p>b. Target Keuangan: Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : Rp.9.288.642.889,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar 92.50%.</p>	<p>92.50% barang sudah diterima sedangkan 7.5% sedang dalam proses pengiriman dan SPJ sedang dalam proses permohonan</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan pencairan, dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera</p>	<p>Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan pencairan dan koordinasi dengan pihak penyedia agar segera pengiriman barang</p>	<p>-Koordinasi dengan BPKAD untuk pengajuan Pencairan</p> <p>-Koordinasi dengan pihak penyedia agar</p>

		<p>b. Keuangan : Realisasi sampai bulan Oktober 2020 sebesar Rp.23.595.274.187,00 atau 63.06%.</p>	pencairan	menyelesaikan pengiriman barang		segera pengiriman barang
	<p>3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan: a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 6.38% b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan Rp. 1.670.239.509,00</p>	<p>Evaluasi : a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Alat Kesehatan keperawatan sampai dengan bulan November 2020 sebesar 95.48%. b. Keuangan : Realisasi Keuangan bulan November 2020 sebesar Rp.6.808.476.385,00 atau 64.69%. Analisis : Kegiatan terbagi menjadi 2 sub : a. Pengadaan secara E-Catalog b. Pengadaan lelang/tender</p>	95.48% barang sudah diterima sedangkan 20, 90% sedang dalam proses pengiriman	Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ	Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ	Koordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman barang dan menyusun dok. SPJ
	<p>4. Kegiatan Pengadaan Mebeulair : a. Target Fisik : 0 % Realisasi Fisik : 0% b. Target Keuangan : Rp.200.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.193.100.000,00</p>	<p>Evaluasi : a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Mebeulair pada bulan Mei sudah 100 % b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar 96,55%. Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.45%, Karena efisiensi e-catalog</p>	Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%	-	-	-
	<p>5. Kegiatan Pengadaan Interior : a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 0% b. Target Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>Evaluasi : a. Fisik : Realisasi fisik kegiatan pengadaan Interior pada bulan Juni 2020</p>	Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%	-	-	-

	<p>Realisasi Keuangan : Rp.196.707.000,00</p>	<p>sudah 100%. b. Keuangan : Realisasi Keuangan sebesar Rp. 196.707.000,00 atau 98.35%. Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.65% karena terdapat efisiensi pada saat penawaran harga</p>				
	<p>6. Kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) : a. Target Fisik : 10.50% Realisasi : 6.26% b. Target Keuangan : Rp.31.772.576.163,00 Realisasi Keuangan : Rp.32.635.419.327,00</p>	<p>Evaluasi a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan November 2020 sebesar 66.25% b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan November sebesar Rp. 277.452.382.997,00 atau 73.79%. Analisis : Realisasi Keuangan lebih besar dari pada realisasi fisik disebabkan adanya pembayaran hutang di tahun 2019</p>	<p>- Dokumen SPJ sedang dalam proses - Penyusunan Target pendapat tidak tercapai dikarenakan terdapat penurunan kunjungan pasien sehingga terdapat beberapa kegiatan belum dilaksanakan dan belum dibayar.</p>	<p>- Segera menyelesaikan dokumen SPJ - Meningkatkan kinerja pelayanan - Meningkatkan promosi RS ke masyarakat</p>	<p>- Pengelola kegiatan segera menyelesaikan SPJ - Meningkatkan kinerja pelayanan - Meningkatkan promosi RS ke masyarakat</p>	<p>- Penyusunan SPJ segera di selesaikan - Tim pemasaran mempromosikan RS ke perusahaan swasta dan masyarakat</p>
	<p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan : a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 7.90% b. Target Keuangan : 0,00 Realisasi Keuangan : Rp.2.462.690.165,00</p>	<p>Evaluasi : a. Fisik Realisasi Fisik pada bulan Oktober 2020 sudah 100%. b. Keuangan Realisasi Keuangan untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan sampai dengan bulan November 2020 sebesar Rp. 17.286.811.695,00 atau 97.85%.</p>	<p>- Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%</p>			

		<p>Analisis :</p> <p>Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.15%, Karena efisiensi e-catalog</p>				
	<p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 61%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 1.318.284.756,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi fisik sudah 100% pada bulan Oktober 2020.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 1.953.952.756,00 97.70%.</p> <p>Analisis :</p> <p>Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.30%, Karena efisiensi e-catalog</p>	<p>Kegiatan sudah selesai atau sudah 100%,</p>	-	-	-
	<p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT)</p> <p>a. Target Fisik : 50% Realsasi Fisik : 45%</p> <p>b. Target Keuangan : 2.227.722.300,00 Realisasi keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan November 2020 sudah selesai atau 100%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan November 2020 belum ada penyerapan</p>	<p>- Realisasi fisik sudah 100%</p> <p>- Dokumen SPJ sedang dalam proses pengajuan pembayaran</p>	<p>Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan dokumen pencairan</p>	<p>Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan dokumen pencairan</p>	<p>Tim pengelola kegiatan agar segera menyelesaikan dokumen pencairan</p>
	<p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Barang Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis</p> <p>a. Target Fisik : 50% Realsasi Fisik : 48.50%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.13.300.830.606,00 Realisasi keuangan :Rp.3.623.378.000,00</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan November 2020 yaitu sebesar 52.50%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan sampai dengan bulan November 2020 sebesar Rp.</p>	<p>-52.50% alat sudah diterima sedangkan 47.50% sedang dalam proses pengiriman</p> <p>- Dokumen SPJ pencairan sedang dalam proses</p>	<p>- Tim Pengelola Kegiatan berkoordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengirimannya. Tim Pengelola</p>	<p>- PPK koordinasi dengan pihak penyedia untk penyelesaian pengiriman alat. - Pelaksana</p>	<p>- Koordinasi dengan pihak penyedia untk segera pengiriman barang. - Tim Pengelola kegiatan menyelesaikan</p>

		3.623.378.000,00 atau 26.72%		agara segera menyelesaikan dokumen SPJ	Administrasi agar segera menyelesaikan dokumen pencairan	penyusunan dokumen pencairan
	11. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (SILPA DBHCHT) a. Target Fisik : 65% Realsasi Fisik : 87% b. Target Keuangan : Rp. 4.265.965,00 Realisasi keuangan : Rp. 0,00	a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Oktober 2020 yaitu 3% b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan Oktober 2020 belum ada penyerapan	-Realisasi fisik sudah selesai atau 100% - dokumen SPJ pencairan sedang dalam proses penyusunan	Tim Pengelola agar segera menyelesaikan dokumen SPJ pencairan	Tim Pengelola kegiatan segera menyelesaikan dokumen SPJ pencairan	Tim Pengelola kegiatan segera menyelesaikan dokumen SPJ pencairan
	12. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan a. Target Fisik : 20% Realisasi Fisik : 66% b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : 0,00	a. Fisik Realisasi fisik bulan November 2020 yaitu 68%. b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan November 2020 belum ada penyerapan	- 68% alat sudah di terima sedangkan 32% sedang dalam proses pemesanan	- Tim Pengelola Kegiatan berkoordinasi dengan tim pejabat pengadaan untuk proses pemesanan alat. - Tim Pengelola Kegiatan segera menyusun dokumen pencairan	- Tim Pengelola Kegiatan berkoordinasi dengan tim pejabat pengadaan untuk proses pemesanan alat. - Tim Pengelola Kegiatan segera menyusun dokumen pencairan	- Tim Pengelola Kegiatan berkoordinasi dengan tim pejabat pengadaan untuk proses pemesanan alat. - Tim Pengelola Kegiatan segera menyusun dokumen pencairan
	13. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan a. Target Fisik : 20% Realisasi Fisik : 50.60% b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi Keuangan : 0,00	a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan November 2020 yaitu 52.60% b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan pada bulan November 2020 belum ada penyerapan	- Kegiatan pengadaan alat kesehatan 52.60% sudah diterima sedangkan 21.90% sedang dalam proses pengiriman barang dan 22.50% sedang dalam proses pemesanan. - Dokumen SPJ	- Tim Pengelola berkoordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman. - Tim Pengelola berkoordinasi denga tim pejabat	- Tim Pengelola berkoordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman. - Tim Pengelola berkoordinasi denga tim pejabat pengadaan untuk	- Tim Pengelola berkoordinasi dengan pihak penyedia agar segera menyelesaikan pengiriman. - Tim Pengelola berkoordinasi denga tim pejabat

			sedang dalam proses penyusunan	pengadaan untuk proses pemesanan - Tim Pengelola agar segera menyelesaikan dokumen SPJ.	proses pemesanan - Tim Pengelola agar segera menyelesaikan dokumen SPJ	pengadaan untuk proses pemesanan - Tim Pengelola agar segera menyelesaikan dokumen SPJ
--	--	--	--------------------------------	--	---	---

Bekasi,
Notulis

Suci Marlianti
NIP. 19800320 201001 2 002


**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI
BULAN DESEMBER 2020**

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BAN PRO V	S/D bln ini			
								NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1.02.02.0 1.102.32. 01	Pengadaan Alat Kesehatan	17.666.576.990,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	0,00	17.666.576.990,00	0,00	17.286.811.695,00	97,85	100,00	
2	1.02.02.0 1.102.32. 23	Building Management	22.936.795.086,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	22.936.795.086,00	0,00	0,00	22.936.794.000,00	100,00	100,00	
3	1.02.02.0 1.102.32. 24	Pengadaan Alat Kedokteran	37.414.610.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	37.414.610.000,00	0,00	0,00	36.602.624.187,00	97,83	100,00	
4	1.02.02.0 1.102.32. 25	Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan	10.525.100.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	10.525.100.000,00	0,00	0,00	9.765.728.285,00	92,79	100,00	
5	1.02.02.0 1.102.32. 26	Pengadaan Meubelair	200.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200.000.000,00	0,00	0,00	193.100.000,00	96,55	100,00	
6	1.02.02.0 1.102.32. 27	Pengadaan Interior	200.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	200.000.000,00	0,00	0,00	196.707.000,00	98,35	100,00	
7	1.02.02.0 1.102.32. 30	Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM	2.000.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	2.000.000.000,00	0,00	0,00	1.953.952.756,00	97,70	66,69	Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM realisasi fisik sebesar 66,67%, sedangkan realisasi keuangan 97.70%. Realisasi keuangan lebih besar dikarenakan barang di butuhkan sedang turun tayang dan keterbatasan waktu karena target waktu yang ditetapkan untuk kegiatan tersebut hanya sampai dengan bulan Oktober 2020

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BAN PRO V	S/D bln ini			
								NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
8	1.02.02.0 1.102.32. 38	Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCT)	4,542,200,000.00	RSUD dr Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi	4542200000,00	0,00	0,00	4,146,184,434.00	91,28	100	
9	1.02.02.0 1.102.32. 230	Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis	17,389,330,606.00	RSUD dr Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi	17389330606,00	0,00	0,00	15,441,276,813.00	88,80	100	
10	1.02.02.0 1.102.32. 231	Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (SILPA DBHCT)	4,265,965.00	RSUD dr Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi	4265965,00	0,00	0,00	4,246,000.00	99,53	100	
11	1.02.02.0 1.102.32. 232	Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan	25,000,000,000.00	RSUD dr Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi	25000000000,00	0,00	0,00	24,387,224,316.00	97,55	71.4	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan realisasi fisik sebesar 71.4% sedangkan realisasi keuangan 97.54%. Realisasi keuangan lebih besar daripada fisik dikarenakan nilai nominal alat yang diserap persentasenya nominalnya besar sedangkan nilai nominal harga alat yang tidak diserap lebih kecil
12	1.02.02.0 1.102.32. 233	Pengadaan Alat Kesehatan	25,000,000,000.00	RSUD dr Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi	25000000000,00	0,00	0,00	24,291,738,030.00	97,17	99	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan realisasi fisik mencapai 99%, realisasi keuangan 97.17%. Realisasi fisik tidak mencapai 100% dikarenakan keterbatasan waktu sehingga tidak ada penyedia yang sanggup untuk melaksanakan kegiatan pengadaa yang dibutuhkan

NO	KODE	KEGIATAN	ANGGARAN	LOKASI	SUMBER DANA			REALISASI			KETERANGAN
					DDL	DAK	BAN PRO V	S/D bln ini			
								NOMINAL	KEU (%)	FISIK (%)	
13	1.02.02.0 2.102.35. 06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)	376.000.000.000,00	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	0,00	0,00	0,00	320.369.143.721,00	85,20	78,25	Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD) realisasi fisik 75.97, sedangkan realisasi keuangan sebesar 81.07%. Realisasi keuangan lebih besar dari pada realisasi fisik dikarenakan terdapat pembayaran hutang tahun 2019
TOTAL			538.878.878.647,00		145.212.301.657,00	17.666.576.990,00	0,00	477.575.531.237,00	88,62	83,33	

Bekasi,
Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi



dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

Bekasi, 11 Januari 2021

Nomor : 005/ 282. /RSUD.Pernc
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan


Kepada,
Yth. Pengelola Kegiatan BLU
di
Tempat

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) bulan Desember Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengundang bapak/ibu pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 13 Januari 2021
Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Urusan (BLU) Bulan Desember Tahun Anggaran 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Kota Bekasi


dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S
NIP. 19730618 200312 1 001

DAFTAR UNDANGAN

1. Pengelola Kegiatan Building Management;
 2. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran ;
 3. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan;
 4. Pengelola Kegiatan Pengadaan Meubelair;
 5. Pengelola Kegiatan Pengadaan Interior;
 6. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan;
 7. Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM;
 8. Pengelola Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD).
 9. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT);
 10. Pengelola Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Bahan Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis:
 11. Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (SILPA DBHCHT);
 12. Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan;
 13. Pengadaan Alat Kesehatan



PEMERINTAH KOTA BEKASI
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid
Jalan Pramuka No. 55 Telp. (021) 8841005 Fax : 8853731
BEKASI

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu/ 16 Januari 2021
Jam : 13.00 wib s.d selesai
Tempat : Ruang Direktur
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Fisik dan Keuangan
Belanja Langsung Urusan Bulan Desember Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Mimik Suhendri	Kabag Perenc.	
2.	Intri	Umum & Keu	
3.			
4.	ArMangam Said	Kesubag Simpos	
5.	dr Abdul Khalek	Wakil Peng. Mutu	
6.	Ika Juliati	Konv. Peng. Non Medid	
7.	Suci	Pelaksana	
8.	Handian George W.A	Staf Sunprog	
9.	Dian NF	" "	
10.			

Direktur
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid *K.*
Kota Bekasi

dr. Kusnanto Saidi, M.A.R.S.
NIP. 19730618 200312 1 001

NOTULENSI

Hari/Tanggal : Rabu/ 16 Januari 2021
 Tanggal/waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
 Pimpinan : Kabag Perencanaan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
 Peserta : Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
 Acara : Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja fisik dan keuangan Belanja Langsung Urusan Bulan Desember Tahun Anggaran 2020

No.	Pembahasan Capaian Kinerja	Evaluasi	Kendala	Solusi	Rencana Tindak Lanjut	Langkah-langkah Tindak Lanjut
1.	<p>Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) pada RSUD. dr. Chasbullah Abdulmajid Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 13 (Tiga belas) kegiatan, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Building Management RSUD. Chasbullah Kota Bekasi, nilai anggaran Rp. 22.936.795.086,00 dengan target output jumlah kegiatan Building Management (terpeliharanya sistem ventilasi, sistem distribusi air bersih, instalasi saluran air hujan dan pengolahan air kotor , transportasi vertikal, distribusi listrik dan genset, fisik bangunan, kebersihan ruangan, kebersihan lingkungan dan taman, keamanan lingkungan, pendingin ruangan) selama 12 bulan. 2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, nilai kegiatan Rp.37.414.610.000,00 dengan target output dibagi menjadi : <ol style="list-style-type: none"> a. 93 unit alat kedokteran; b. 10 set alat kedokteran. 3. Kegiatan pengadaan alat kesehatan keperawatan, nilai kegiatan Rp.10.525.100.000,00 dengan target 					

output 462 unit alat keperawatan, 5 set alat keperawatan, 1 ls linen, 1 unit alat laundry, 1 unit alat CSSD.

4. Kegiatan Pengadaan Meubelair, nilai kegiatan Rp. 200.000.000,00, dengan target output 230 unit meubelair.
5. Kegiatan Pengadaan Interior, nilai kegiatan Rp.200.000.000,00 dengan target output 800 m2 gordyn di ruang rawat inap.
6. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan (BLUD), nilai kegiatan Rp.376.000.000.000,00 dengan target output 48 jenis pelayanan (belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal untuk memenuhi operasional pelayanan rumah sakit selama 12 bulan).
7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK), ia kegiatan Rp. 17.666.576.990,00 dengan target output 8 set alat kedokteran, 111 unit alat kedokteran.
8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM, nilai kegiatan Rp. 2.000.000.000,00 dengan target output 11 unit alat kedokteran, 8 set alat kedokteran.
9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT), nilai kegiatan Rp. 4.542.200.000,00 dengan target output 260 unit dan 1 paket.
10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Bahan Habis Pakai dan Insentif Tega Medis, nilai kegiatan Rp. 17.389.330.606,00 dengan target output 19 unit alat kesehatan, 69.350 pcs BHP, 1.500 botol BHP, 2000 test BHP dan 572 orang tenaga medis dan non medis.
11. Kegiatan Penyediaan Sarana Alat Kesehatan (DBHCHT SILPA), nilai kegiatan

	<p>Rp. 4.265.965,00 dengan target output 11 Unit.</p> <p>12. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Nilai Kegiatan Rp 25.000.000.000,00 dengan target output 293 unit,.</p> <p>13. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan, nilai kegiatan Rp25.000.000.000,00 dengan target output 19 unit dan 1 paket</p>					
II.	Capaian kinerja fisik dan keuangan dari 13 (Tiga belas) kegiatan tersebut di atas pada Bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut :					
	<p>1. Kegiatan Building Management :</p> <p>a. Target Fisik : 8,33%</p> <p>Realisasi Fisik : 8,33%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.1.896.811.009</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp1.888.199.000</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik :</p> <p>Realisasi fisik kegiatan Building Management sampai dengan bulan Desember 2020 mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>b. Keuangan :</p> <p>Realisasi keuangan pembayaran kegiatan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp.22.936.794.00,00.</p>	-	-	-	-
	<p>2. Kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran :</p> <p>a. Target Fisik : 0%</p> <p>Realisasi Fisik : 4.80%</p> <p>b. Target Keuangan: Rp. 0,00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp.13.007.350.000,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik :</p> <p>Realisasi fisik kegiatan Pengadaa Alat Kedokteran sampai dengan bulan desember 2020 sebesar 100%.</p> <p>b. Keuangan :</p> <p>Realisasi sampai bulan Desember 2020 sebesar Rp.36.602.624.187,00 atau 7.83%.</p> <p>Analisis:</p> <p>Realisasi keuangan terdapat efesiensi dari e-catalog .</p>				
	<p>3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan:</p> <p>a. Target Fisik : 0%</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik :</p> <p>Realisasi fisik kegiatan pengadaan Alat</p>	-	-	-	-

	<p>Realisasi Fisik : 4.52%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00</p> <p>Realisasi Keuangan Rp. 2.957.251.900,00</p>	<p>Kesehatan keperawatan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar 100%.</p> <p>b. Keuangan :</p> <p>Realisasi Keuangan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 9.765.728.285,00 atau 92.79%.</p> <p>Analisis:</p> <p>Realisasi keuangan terdapat efisiensi dari e-catalog.</p>				
	<p>4. Kegiatan Pengadaan Mebeulair :</p> <p>a. Target Fisik : 0 %</p> <p>Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.200.000.000,00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp.193.100.000,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik :</p> <p>Realisasi fisik kegiatan pengadaan Mebeulair pada bulan Mei sudah 100 %</p> <p>b. Keuangan :</p> <p>Realisasi Keuangan sebesar 96,55%.</p> <p>Analisis :</p> <p>Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.45%, Karena efisiensi e-catalog.</p>	-	-	-	-
	<p>5. Kegiatan Pengadaan Interior :</p> <p>a. Target Fisik : 0%</p> <p>Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00</p> <p>Realisasi Keuangan : Rp.196.707.000,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik :</p> <p>Realisasi fisik kegiatan pengadaan Interior pada bulan Juni 2020 sudah 100%.</p> <p>b. Keuangan :</p> <p>Realisasi Keuangan sebesar Rp. 196.707.000,00 atau 98.35%.</p> <p>Analisis :</p> <p>Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 1.65% karena terdapat efisiensi pada saat penawaran harga.</p>	-	-	-	-

	<p>6. Kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) :</p> <p>a. Target Fisik : 12% Realisasi : 11.73%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 31.360.810.678,00 Realisasi Keuangan : Rp.42.916.760.724,00</p>	<p>Evaluasi</p> <p>a. Fisik : Realisasi fisik untuk kegiatan pelayanan kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar 78.25%</p> <p>b. Keuangan : Realisasi Keuangan untuk kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 320.369.143.721,00 atau 85.20%.</p> <p>Analisis : Realisasi Keuangan lebih besar dari pada realisasi fisik disebabkan adanya pembayaran hutang di tahun 2019.</p>	<p>- Target pendapat tidak tercapai dikarenakan terdapat penurunan kunjungan pasien sehingga terdapat beberapa kegiatan belum dilaksanakan dan belum dibayar.</p>	<p>- Meningkatkan promosi RS ke masyarakat</p>	<p>- Meningkatkan an promosi RS ke masyarakat</p>	<p>- Tim pemasaran mempromosikan RS ke perusahaan swasta dan masyarakat</p>
	<p>7. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan :</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : 0,00 Realisasi Keuangan : Rp.0,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi Fisik sampai dengan bulan Desember 2020 sudah 100%.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 17.286.811.695,00 atau 97.85%.</p> <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.15%, Karena efisiensi e-catalog</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
	<p>8. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan RSUD Chasbullah AM</p> <p>a. Target Fisik : 0% Realisasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp 0,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bula Desember 2020 sebesar 66.69% .</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan pengadaan alat kesehatan sampai dengn bulan desember sebesar Rp. 1.953.952.756,00 97.70%.</p>	<p>Realisasi keuangan lebih besar dari pada fisik dikarenakan barang yag dibutuhkan sedang turun tayang pada system e-catalog LPSE dan keterbatasan waktu, dikarenakan waktu yang untuk kegiatan tersebut harus sudah selesai pada bulan Oktober 2020.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

	<p>9. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Renovasi Ruang Laboratorium (DBHCHT)</p> <p>a. Target Fisik : 12% Realsasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : 0,00 Realisasi keuangan : Rp. 4.146.184.434,00</p>	<p>Evaluasi :</p> <p>a. Fisik Realisasi fisik pada bulan November 2020 sudah selesai atau 100%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp 4.146.184.434,00 atau 91.28%.</p> <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.15%, Karena efisiensi e-catalog</p>				
	<p>10. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan, Barang Habis Pakai dan Insentif Tenaga Medis</p> <p>a. Target Fisik : 14% Realsasi Fisik : 47.35%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.0,00 Realisasi keuangan: Rp.11.817.898.813,00</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu sebesar 99.85%</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 15.441.276.813,00 atau 88.80%</p>	<p>Realisasi fisik tidak terserap 100% di arenakan keterbatasan waktu sehingga tidak ada penyedia yang sanggup untuk melaksanakan kegiatan pengadaan alat yang di butuhkan.</p>		-	-
	<p>11. Kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan (SILPA DBHCHT)</p> <p>a. Target Fisik : 13% Realsasi Fisik : 0%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp. 0,00 Realisasi keuangan : Rp.4.246.000,00</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu 100%.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp 4.246.000,00 atau 99.53%</p> <p>Analisis : Realisasi keuangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2.15%, Karena efisiensi e-catalog</p>	-	-	-	-
	<p>12. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan</p> <p>a. Target Fisik : 78% Realisasi Fisik : 31%</p> <p>b. Target Keuangan : Rp.25.000.00.000,00</p>	<p>a. Fisik Realisasi fisik bulan Desember 2020 yaitu 99%.</p> <p>b. Keuangan Realisasi Keuangan untk kegiatan</p>	<p>- Realisasi fisik tidak terserap 100%, dikarenakan keterbatasan waktu sehingga penyedia tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan pengadaan.</p>	-	-	-

	Realisasi Keuangan : Rp.24.291.738.030,00	pengadaan alat kesehatan pada bulan Desember 2020 sebesar Rp 24.297.738.030,00 atau 97.17%	- Realisasi keuangan terdapat efisiensi e-catalog.			
	13. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Keperawatan a. Target Fisik : 78% Realisasi Fisik : 18.80% b. Target Keuangan : Rp. 25.000.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.24.387.224.316 0,00	c. Fisik Realisasi fisik sampai dengan bulan Desember 2020 yaitu 71.40% d. Keuangan Realisasi Keuangan sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar RP 24.291.738.030,00 atau 97.5%	- Realisasi fisik tidak terserap 100%, dikarenakan barang yang di butuhkan sedang turun tayang di system e-catalog LPSE dan keterbatasan waktu sehingga penyedia tidak sanggup untuk melaksanakan kegiatan pengadaan. - Realisasi keuangan lebih besar dari pada fisik dikarenakan nilai nominal alat yang diserap persentase nominalnya lebih besar dari pada nilai nominal alat yang tidak di serap atau lebih kecil.	-	-	-

Bekasi,
Notulis



Suci Marlianti
NIP. 19800320 201001 2 002